



รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔-มีนาคม ๒๕๖๕



องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

อำเภอตากสิน จังหวัดนครสวรรค์

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลจากการ เบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง บ่อดินขาว-เชื่อมต่อ นวถ.๘๓-๐๑๐ หมู่ที่ ๑	๔๓๔,๐๐๐		✓				กองช่าง	
๒.	โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สายเรียบคลองอนุศาสนนันท์ (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ ๒	๔๐๐,๐๐๐		✓				กองช่าง	
๓.	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ภายในหมู่บ้านช่วงบ้านนางพาน-บ้านนายสำราญ หมู่ที่ ๓	๔๐๑,๐๐๐	✓				๓๙๖,๐๐๐	กองช่าง	
๔.	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทาง ภายในหมู่บ้าน จำนวน ๒ สายทาง หมู่ที่ ๔	๕๗,๐๐๐		✓				กองช่าง	
๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ซอยบ้านนางจำลอง ไยเทศ หมู่ที่ ๔	๒๖๕,๐๐๐	✓				๒๖๔,๐๐๐	กองช่าง	
๖.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ซอยบ้านนายรัตน หมู่ที่ ๔	๗๐,๐๐๐	✓				๖๓,๐๐๐	กองช่าง	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๓.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลจากการ เบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑.	ค่าอาหารเสริมนม	๓๒๓,๘๔๙	✓				๑๖๑,๘๕๐	สำนักปลัด	
๒.	อุดหนุนโรงเรียนวัดหนองหญ้าร้างกา ตาม โครงการอาหารกลางวัน	๓๔๘,๖๐๐	✓				๑๖๖,๐๐๐	สำนักปลัด	
๓.	อุดหนุนโรงเรียนบ้านกกกั่วว ตามโครงการ อาหารกลางวัน	๑๓๘,๖๐๐	✓				๖๙,๓๐๐	สำนักปลัด	
	อุดหนุนโรงเรียนคลองแปดประชาสรรค์ ตาม โครงการอาหารกลางวัน	๘๔,๐๐๐๐	✓				๔๒,๐๐๐	สำนักปลัด	

๓.๒ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลจากการ เบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑.	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า	๖๐,๐๐๐		✓				สำนักปลัด	
๒.	โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์ ขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า	๗,๐๐๐	✓				ไม่เบิกจ่าย	สำนักปลัด	

๓.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลจากการ เบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑.	อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอตาคลี	๑๐,๐๐๐	✓				๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การอนุรักษ์และสืบสาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน

๔.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลจากการ เบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑.	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ ตาคลีตามโครงการขอรับเงิน อุดหนุนการจัดงานพระราชพิธีและ รัฐพิธี ประจำปี ๒๕๖๕	๑๐,๐๐๐	✓				๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	

๔.๒ แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลจากการ เบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑.	โครงการวันปิยมหาราช	๑,๐๐๐	✓				๑,๐๐๐	สำนักปลัด	
๒.	โครงการคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร	๑,๐๐๐	✓				๑,๐๐๐	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง

๕.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลจากการ เบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑.	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนช่วงเทศกาลต่างๆ (ปีใหม่)	๘๐,๐๐๐	✓				๔๐,๓๘๐	สำนักปลัด	

๕.๒ แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลจากการ เบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑.	อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอ ตากลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๒๐,๐๐๐	✓				๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การสร้างธรรมาภิบาล และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี




แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลจากการ เบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑.	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	๕๐๐,๐๐๐	✓				๔๕, ๗๓๕	สำนักปลัด	


รูปภาพผลการดำเนินงาน

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางภายในหมู่บ้านช่วงบ้านนางพาน-บ้านนายสำราญ

หมู่ที่ ๓ บ้านสะพานสอง ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางซอยบ้านนางจำลอง โยเทศ
หมู่ที่ ๔ บ้านคลองแปด ตำบลพรหมนิมิต อำเภอดาคลี จังหวัดนครสวรรค์



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยบ้านนายรัตน์
หมู่ที่ ๔ บ้านคลองแปด ตำบลพรหมนิมิต อำเภอดาคลี จังหวัดนครสวรรค์



ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง



ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง



ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง



โครงการวันปิยมหาราช



โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลต่างๆ (ปีใหม่)

